

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	0	700	0	Ejecución físic	116	117	116	117	466	66.57%	466	66.57%	0%	0%
		Meta financier	1200604	1200604		Ejecución fina	100550.84	30608.14	80084.52	81711.39	292954.89	24.4%	618398.66	51.51%	24.4%	51.51%
324443-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y COMUNIDADES RURALES SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1200604	1200604	0	Ejecución financiera	100550.84	30608.14	80084.52	81711.39	292954.89	24.4%	618398.66	51.51%	24.4%	51.51%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	15000	15000	0	Ejecución físic	2500	2500	2500	2500	10000	66.67%	10000	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financier	8581419.25	8581419.25		Ejecución fina	787589.88	755973.08	793497.73	652979.39	2990040.08	34.84%	6436367.45	75%	34.84%	75%
324491-CONSERVACION CALLE Y CAMINO AREA URBANA Y RURAL SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	7114845	7114845	0	Ejecución financiera	787589.88	755973.08	793497.73	652979.39	2990040.08	42.03%	4969793.20	69.85%	42.03%	69.85%
Mejoramiento Calle con Pavimento Sector Horticultura Barrio San José Salamá Baja Verapaz	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Pavimento Sector los Chupina hacia Lacho Morales Barrio San José Salamá Baja Verapaz	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción Calzada Ingreso Principal Barrio Hacienda la Virgen Salamá, Baja Verapaz	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Pavimento Barrio Alcantarilla hacia Barrio las Piedrecitas Salamá Baja Verapaz	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 4 ZONA 5 BARRIO SA	Metro cuadrado	Meta física	1750	1750	1	Ejecución física					0	0%	1750	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 4 ZONA 5 BARRIO SA	Metro cuadrado	Meta financiera	246650	246650	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	246650	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE 14A. AVENIDA, 1A. CALLE B Y 15A. AVENIDA ZONA 6 BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	1	Ejecución física					0	0%	1400	100%	0%	100%
		Meta financiera	384535.30	384535.30	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	384535.30	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE 9A. AVENIDA Y 4A. CALLE ZONA 2 BARRIO SAN JOSE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2067.98	2067.98	1	Ejecución física					0	0%	2067.98	100%	0%	100%
		Meta financiera	420352.54	420352.54	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	420352.54	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 2 BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1070	1070	1	Ejecución física					0	0%	1070	100%	0%	100%
		Meta financiera	131716.68	131716.68	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	131716.68	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MADRES DOMINICAS BARRIO ALCANTARILLA SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2060	2060	1	Ejecución física					0	0%	2060	100%	0%	100%
		Meta financiera	283319.73	283319.73	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	283319.73	100%	0%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0	3600	0	Ejecución físic	600	600	600	600	2400	66.67%	2400	66.67%	0%	0%
		Meta financier	534934	534934		Ejecución fina	40014.76	25034.69	65459.69	40779.49	171288.63	32.02%	288346.22	53.9%	32.02%	53.9%
324494-CONSERVACION INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL DDT SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	534934	534934	0	Ejecución financiera	40014.76	25034.69	65459.69	40779.49	171288.63	32.02%	288346.22	53.9%	32.02%	53.9%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	0	250	0	Ejecución físic	41	42	41	42	166	66.4%	166	66.4%	0%	0%
		Meta financier	1235380	1235380		Ejecución fina	128718.01	94959.82	140474.03	89577.57	453729.43	36.73%	798253.39	64.62%	36.73%	64.62%
324464-CONSERVACION INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1235380	1235380	0	Ejecución financiera	128718.01	94959.82	140474.03	89577.57	453729.43	36.73%	798253.39	64.62%	36.73%	64.62%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	0	1.20	0	Ejecución físic	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	66.67%	0.80	66.67%	0%	0%
		Meta financier	788724.02	788724.02		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	687029.02	87.11%	0%	87.11%
315963-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 161.90 AL KILOMETRO 162.90 ALDEA LAS ANONAS SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	5105	5105	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
318400-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA TEMPISQUE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1592.60	1592.60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	51695	51695	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315964-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA UNION BARRIOS SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1225	1225	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural con Pavimento Aldea las Cureñas hacia Aldea las Cuevas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
313038-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUERPO DE CRISTO BARRIO SANTA CRUZ ALDEA CHILASCO SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	4155	4155	1	Ejecución física					0	0%	4155	100%	0%	100%
		Meta financiera	687029.02	687029.02	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	687029.02	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	0	708	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	200272	200272		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315965-AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	708	708	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200272	200272	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	720	100	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	153022	153022		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria Aldea San Antonio Chivac Salamá, Baja Verapaz	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Unión Barrios Salamá, Baja Verapaz	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315954-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MAGUEYES SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	215.10	215.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315948-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS SAHUESITAS ALDEA LAS ANONAS SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	316.20	316.20	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	143022	143022	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SALAMA

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	0	2000	0	Ejecución físic	333	334	333	334	1334	66.7%	1334	66.7%	0%	0%
		Meta financier	1438592	1438592		Ejecución fina	250765.99	223754.86	0	0	474520.85	32.99%	935084.80	65%	32.99%	65%
324401-CONSERVACION A LA EDUCACION ESCUELAS, INSTITUTOS Y TELESECUNDARIAS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1438592	1438592	0	Ejecución financiera	250765.99	223754.86	0	0	474520.85	32.99%	935084.80	65%	32.99%	65%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	0	600	0	Ejecución físic	100	100	100	100	400	66.67%	400	66.67%	0%	0%
		Meta financier	730705	730705		Ejecución fina	4685	781	169264.75	133394.36	308125.11	42.17%	322287.31	44.11%	42.17%	44.11%
277895-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física	100	100	100	96	396	18%	2046	93%	18%	93%
		Meta financiera	224205	224205	0	Ejecución financiera	0	0	168153.75	0	168153.75	75%	168153.75	75%	75%	75%
324366-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	506500	506500	0	Ejecución financiera	4685	781	1111	133394.36	139971.36	27.64%	154133.56	30.43%	27.64%	30.43%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	2400	0	Ejecución física	400	400	400	400	1600	66.67%	1600	66.67%	0%	0%
		Meta financier	6946687.51	6946687.51		Ejecución fina	598303.67	564708.37	767698.04	327124.92	2257835	32.5%	5658257.19	81.45%	32.5%	81.45%
315928-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN IGNACIO SALAMA, BAJA VERAPAZ	Metro	Meta física	213.36	213.36	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	504178	504178	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
324316-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	4789901.02	4789901.02	0	Ejecución financiera	598303.67	564708.37	767698.04	327124.92	2257835	47.14%	4005648.70	83.63%	47.14%	83.63%
299201-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO LOS LEONES ALDEA TEMPISQUE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Pie	Meta física	500	500	1	Ejecución física					0	0%	500	100%	0%	100%
		Meta financiera	151922.63	151922.63	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	151922.63	100%	0%	100%
297080-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA PAZ 1 SALAMA, BAJA VERAPAZ	Pie	Meta física	400	400	1	Ejecución física					0	0%	400	100%	0%	100%
		Meta financiera	872087	872087	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	872087	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SECTOR VILLA DEPORTIVA Y CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO AGUA CALIENTE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Pie	Meta física	700	700	1	Ejecución física					0	0%	700	100%	0%	100%
		Meta financiera	628598.86	628598.86	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	628598.86	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	0	600	0	Ejecución física	100	100	100	100	400	66.67%	400	66.67%	0%	0%
		Meta financier	1575317	1575317		Ejecución fina	120996.78	144006.03	156752.08	264691.18	686446.07	43.58%	1143697.52	72.6%	43.58%	72.6%
324519-CONSERVACION INSTITUCIONAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1575317	1575317	0	Ejecución financiera	120996.78	144006.03	156752.08	264691.18	686446.07	43.58%	1143697.52	72.6%	43.58%	72.6%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	150	150	0	Ejecución física	25	25	25	25	100	66.67%	100	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financier	25000	25000		Ejecución fina	10851.50	0	5399	0	16250.50	65%	16250.50	65%	65%	65%
324683-CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	10851.50	0	5399	0	16250.50	65%	16250.50	65%	65%	65%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Entidad	Meta física	0	3	0	Ejecución física	0	1	0	1	2	66.67%	2	66.67%	0%	0%
		Meta financier	6107072	6107072		Ejecución fina	488111.63	489125.65	542709.68	390817.53	1910764.49	31.29%	3557840.41	58.26%	31.29%	58.26%
324498-CONSERVACION INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DDS SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	6107072	6107072	0	Ejecución financiera	488111.63	489125.65	542709.68	390817.53	1910764.49	31.29%	3557840.41	58.26%	31.29%	58.26%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	0	480	0	Ejecución física	80	80	80	80	320	66.67%	320	66.67%	0%	0%
		Meta financier	161277.98	161277.98		Ejecución fina	0	4848.60	4100	4853	13801.60	8.56%	57641.20	35.74%	8.56%	35.74%
324669-CONSERVACION A LA EDUCACION TECNICA CAPACITACION A MUJERES CON EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	4848.60	4100	4853	13801.60	17.25%	35721.40	44.65%	17.25%	44.65%
324874-APOYO PORCINOS PARA UNIDADES PORCICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	81277.98	81277.98	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	21919.80	26.97%	0%	26.97%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	300	300	300	300	1200	66.67%	1200	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financier	69000	69000		Ejecución fina	45360.09	1610.50	2000	225.75	49196.34	71.3%	49196.34	71.3%	71.3%	71.3%
324718-APOYO A LA SALUD JORNADAS MEDICAS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	69000	69000	0	Ejecución financiera	45360.09	1610.50	2000	225.75	49196.34	71.3%	49196.34	71.3%	71.3%	71.3%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Programas de educación y seguridad vial	Evento	Meta física	0	100	0	Ejecución física	16	17	16	17	66	66%	66	66%	0%	0%
		Meta financier	2869386	2869386		Ejecución fina	182199.64	177011.84	294960.12	202042.08	856213.68	29.84%	1723565.93	60.07%	29.84%	60.07%
324412-CONSERVACION INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2869386	2869386	0	Ejecución financiera	182199.64	177011.84	294960.12	202042.08	856213.68	29.84%	1723565.93	60.07%	29.84%	60.07%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SALAMA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 19:48

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Recurso humano capacitado y fortalecido en gestión municipal	Persona	Meta física	1344	1344	0	Ejecución físic	224	224	224	224	896	66.67%	896	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financier	39615	39615		Ejecución fina	140	12295	10075	2000	24510	61.87%	24510	61.87%	61.87%	61.87%
324686-CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA PARA CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	39615	39615	0	Ejecución financiera	140	12295	10075	2000	24510	61.87%	24510	61.87%	61.87%	61.87%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Persona	Meta física	0	20000	0	Ejecución físic	3333	3334	3333	3334	13334	66.67%	13334	66.67%	0%	0%
		Meta financier	3835104	3835104		Ejecución fina	215756.20	379886.84	430994.11	206602.69	1233239.84	32.16%	2106868.85	54.94%	32.16%	54.94%
324501-CONSERVACION INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD SALAMA, BAJA VERAPAZ	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	3835104	3835104	0	Ejecución financiera	215756.20	379886.84	430994.11	206602.69	1233239.84	32.16%	2106868.85	54.94%	32.16%	54.94%

F: _____
Alcalde Municipal